

Avance de obra
Nro 32
Mayo 2026

GBXI
Pacheco de Melo
2592

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura



AVANCE
DE OBRA





FACHADA

Albañilería



Se continúan las tareas de mamposterías de ladrillo visto en fachada alcanzado el piso 7.

AVANCE DE OBRA



PORCELANATOS

Revestimiento de baños



Durante este mes se comenzó la colocación de revestimientos de porcelanato en baños en pisos 2 y 3. A su vez, se avanzó con la colocación de pisos alcanzando el piso 4 hasta un 50%.

AVANCE DE OBRA



ELECTRICIDAD

Cableado



Este mes se finalizó el cableado interior de las unidades funcionales y pallieres. A mediados del mes se inició las montantes y bandejas eléctricas. A su vez, se empezó a preparar la sala de medidores y su acometida de servicio.

AVANCE DE OBRA



PINTURA

Marcos de puertas



A mediados de mes ingresó el grupo de pintores, se comenzó con el lijado y pintado de marcos de puertas de todas las unidades entre los pisos 2 y 7.

AVANCE DE OBRA



PLOMERÍA

Instalación Sanitaria



Durante todo el mes tuvimos avances en las instalaciones sanitarias. Se continuó con el montaje de cañerías cloacales y desagües pluviales de los pisos superiores.

AVANCE DE OBRA



Así se ve la fachada y
pisos en altura hoy.



En este proyecto
participan:

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura

Comercializa:

interwin
5275-4200

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail

info@grevia.com.ar

Teléfono

54 11 4804 4049

