

Avance de obra
Nro 34
Julio 2026

GBXI
Pacheco de Melo
2592

Proyecta:

ABRAMZON

ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura



AVANCE
DE OBRA





CONTRAFRENTE

Albañilería



Este mes comenzamos con la colocación de ladrillo visto en el contra frente del edificio, trabajando en la totalidad de los pisos.

AVANCE DE OBRA



ABERTURAS

Colocación de Ventanas



A lo largo del mes, se colocaron todas las ventanas de sobre el frente del edificio hasta el piso 7.

AVANCE DE OBRA



BALCONES

Impermeabilización



Durante el ultimo tramo del mes comenzamos la impermeabilización de los balcones de los pisos 8 y 9.

AVANCE DE OBRA



PLOMERÍA

Instalación Sanitaria



Durante todo el mes tuvimos avances en las instalaciones sanitarias. Se continuó con el montaje de cañerías cloacales y desagües pluviales de los pisos superiores. Alcanzando el nivel de azotea y comenzando con los desagües pluviales en PB.

AVANCE DE OBRA



CIELORRASOS

Placas de durlock



Comenzamos a emplacar los cielorrasos de las unidades funcionales. Alcanzando el piso 5 terminado en su totalidad.

AVANCE DE OBRA



Así se ve la fachada y
pisos en altura hoy.



En este proyecto participan:

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura

Comercializa:

interwin
5275-4200

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail

info@grevia.com.ar

Teléfono

54 11 4804 4049

