GRËVIA® DESARROLLOS SUSTENTABLES

Avance de obra
Nro 5
Octubre 2026

GBXVI
Guatemala
4487

Proyecta:

ABRAMZON

ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura

AVANCE DE OBRA



AVANCE DE OBRA
Hormigón - Tanques





El 02/10 se realizó el colado de los tanques

AVANCE DE OBRA
Losa s/2do Subsuelo







Se realizó el encofrado, armado y llenado de la losa del segundo subsuelo incluyendo los tabiques de contención. También se previeron las canalizaciones eléctricas

AVANCE DE OBRA
Losa s/2do Subsuelo





El 21/10 se realizó la hormigonada de la losa.

AVANCE DE OBRA
Losa s/1er Subsuelo





Se comenzó el encofrado de le sector de la losa que no estaba afectada a la excavación de las bases

AVANCE DE OBRA
Excavación







El 27/10 ingresó la retroexcavadora para realizar el movimiento de suelos final. Se excavaron las bases del sector que solo tiene un subsuelo, con cota a -4,30m

GRËVIA® DESARROLLOS SUSTENTABLES

En este proyecto participan:

Proyecta:

ABRAMZON

ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo arquitectura

Comercializa:

interwin

5275-4200

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail
info@grevia.com.ar

Teléfono
54 11 4804 4049